

  PREFEITURA DE PORANGATU Gestão 2021-2024 NOVOS TEMPOS				Relatório nº	49
				Data do relatório	03/06/2023
				Dia da semana	Sábado
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	085/2022
Obra	OBRA 031 - RECUPERAÇÃO ASFÁTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PORANGATU			Prazo contratual	305 dias
Local	DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DE PORANGATU-GO			Prazo decorrido	305 dias
Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU-GO	Responsável	RAFAEL NUNES GARCIA	Prazo a vencer	-58 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 18:00	10:00	Manhã	☀️ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (18)						
Encarregado Obras 1	Engenheiro 2	Motorista 3	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA (BOB CAT) 1	Operador de Espargidor 1	Operador de Rolo Compactador Liso 1	Mão de Obra Direta (17)
Operador de Rolo de Pneu 1	Operador de Vibro Acabadora 1	Rasteleiro 6				
Apontador 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (18)						
Caminhão Basculante 1	CAMINHÃO ESPARGIDOR 1	PÁ 4	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 1	ROLO COMPACTADOR LISO 1	VASSOURA 4	Veículo de Apoio 2
CAMINHÃO BASCULANTE - CB 26 1	Caminhão Basculante CB 21 1	Caminhão Basculante- CB 23 1	VIBRO ACABADORA DE ASFALTO-VDA 01 1			

Galeria de Fotos (18)	
 03/06/2023 10:01:43	 03/06/2023 10:02:39







