

 		Relatório n°	46		
		Data do relatório	31/05/2023		
		Dia da semana	Quarta-Feira		
Relatório Diário de Obra (RDO)		Contrato	085/2022		
Obra	OBRA 031 - RECUPERAÇÃO ASFÁTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PORANGATU		Prazo contratual	305 dias	
Local	DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DE PORANGATU-GO		Prazo decorrido	305 dias	
Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU-GO	Responsável	RAFAEL NUNES GARCIA	Prazo a vencer	-55 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	07:00 - 18:00	10:00	Manhã	☀️ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de Obra (19)						
Ajudante 7	Encarregado Obras 1	Engenheiro 2	Motorista 4	Operador de Espargidor 1	Operador de Motoniveladora 1	<i>Mão de Obra Direta (18)</i>
Operador de Rolo Compactador Liso 1	Operador de Rolo de Pneu 1					
Apontador 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (19)						
Caminhão Basculante 1	CAMINHÃO ESPARGIDOR 1	CAMINHÃO PIPA 1	ENXADA 3	PÁ 3	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 1	ROLO COMPACTADOR LISO 1
VASSOURA 4	Veículo de Apoio 2	PÁ CARREGADEIRA 1	Motoniveladora Caterpillar 140 K 1			


Galeria de Fotos (9)	
 <p>31 de mai de 2023 18:06:22 41 Rua Itumbiara Porangatu Goiás Porangatu-GO</p>	 <p>31 de mai de 2023 14:31:35 17 Rua Santa Izabel Quadra 02 Centro Porangatu Goiás Porangatu-GO</p>



31 de mai de 2023 17:26:33
41 Rua Itumbiara
Porangatu
Goiás
Porangatu-GO



31 de mai de 2023 16:18:58
S/N Avenida Federal
Porangatu
Goiás
Porangatu-GO



31 de mai de 2023 14:22:40
17 Rua Santa Izabel Quadra 02
Centro
Porangatu
Goiás
Porangatu-GO



31 de mai. de 2023 18:12:13
Porangatu



RAMON REZENDE MARQUES
CREA:2418575306
ENGENHEIRO CIVIL
TEMA ENGENHARIA E LOGÍSTICA
CNPJ:26.743.742/0001-09

VITOR HUGO PARREIRA
CREA: 1018724745/D-GO
ENGENHEIRO CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU-GO
FISCAL DE OBRAS