

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                     |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <div><div></div><div><div>PREFEITURA DE<br/><b>PORANGATU</b><br/>Gestão 2021-2024   NOVOS TEMPOS</div></div></div> |                                                                                         |             |                     | Relatório nº      | 48          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                     | Data do relatório | 02/06/2023  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                     | Dia da semana     | Sexta-Feira |
| Relatório Diário de Obra (RDO)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |             |                     | Contrato          | 085/2022    |
| Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OBRA 031 - RECUPERAÇÃO ASFÁTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PORANGATU |             |                     | Prazo contratual  | 305 dias    |
| Local                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DE PORANGATU-GO                                                |             |                     | Prazo decorrido   | 305 dias    |
| Contratante                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGATU-GO                                                    | Responsável | RAFAEL NUNES GARCIA | Prazo a vencer    | -57 dias    |

| Horário de trabalho |               | Horas trabalhadas | Condição climática | Tempo    | Condição   |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------|------------|
| Entrada / Saída     | 07:00 - 18:00 | 10:00             | Manhã              | ☀️ Claro | Praticável |
| Intervalo           | 12:00 - 13:00 |                   | Tarde              | ☀️ Claro | Praticável |

| Mão de Obra (18)              |                                  |                 |                                              |                             |                                        |                             |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Encarregado Obras<br>1        | Engenheiro<br>2                  | Motorista<br>3  | OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA (BOB CAT)<br>1 | Operador de Espargidor<br>1 | Operador de Rolo Compactador Liso<br>1 | Mão de Obra Direta<br>(17)  |
| Operador de Rolo de Pneu<br>1 | Operador de Vibro Acabadora<br>1 | Rasteleiro<br>6 |                                              |                             |                                        |                             |
| Apontador<br>1                |                                  |                 |                                              |                             |                                        | Mão de Obra Indireta<br>(1) |

| Equipamentos (18)                |                                |                                 |                                           |                            |               |                       |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| Caminhão Basculante<br>1         | CAMINHÃO ESPARGIDOR<br>1       | PÁ<br>4                         | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS<br>1            | ROLO COMPACTADOR LISO<br>1 | VASSOURA<br>4 | Veículo de Apoio<br>2 |
| CAMINHÃO BASCULANTE - CB 26<br>1 | Caminhão Basculante CB 21<br>1 | Caminhão Basculante- CB 23<br>1 | VIBRO ACABADORA DE ASFALTO-VDA<br>01<br>1 |                            |               |                       |

| Galeria de Fotos (13)                                                               |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |





